MISE À JOUR SUITE AUX AMÉLIORATIONS RÉALISÉES

AZUR PARK - GASSIN (83580)
Date de suivi : 11 juillet 2025
Consultant : David Museur - SECURE
Responsable site : Sam Paillon

---

1. SYNTHÈSE DES ACTIONS RÉALISÉES

✅ MESURES CORRECTIVES MISES EN ŒUVRE (2/3)

Suite à notre visite du 9 juillet 2025, Sam a rapidement mis en œuvre 2 des 3 actions prioritaires identifiées :

1. ✅ DÉPLACEMENT DES BIDONS INFLAMMABLES

- **Statut :** RÉALISÉ ✅
- **Date :** 11 juillet 2025 (48h après la visite)
- **Action :** Déplacement des bidons d'huile et d'essence précédemment stockés sous le tableau électrique

2. ✅ INSTALLATION BACS DE RÉTENTION

- **Statut :** RÉALISÉ ✅
- **Date :** 11 juillet 2025
- **Action :** Installation de bacs de rétention métalliques sous les fûts d'huile HAG

3. ⏳ SÉCURISATION ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE AU SOL

- **Statut :** EN ATTENTE

- **Action restante :** Sécurisation de l'équipement électrique posé au sol en extérieur

---

2. ANALYSE DES NOUVELLES PHOTOS

2.1 Photo 1 - Atelier après amélioration

Améliorations constatées : - ✅ **Bidons déplacés** : Plus de stockage inflammable sous le tableau électrique - ✅ **Extincteur visible** : Extincteur rouge bien positionné et

accessible - ✅ **Organisation améliorée** : Espace de travail plus dégagé - ✅ **Signalisation** : Panneau d'information visible

Impact sur le risque : - **Risque initial :** CRITIQUE (Score 20/25) - **Risque résiduel :** MODÉRÉ (Score 6/25) - **Réduction :** -70% du niveau de risque

2.2 Photo 2 - Zone stockage avec bacs de rétention

Améliorations constatées : - ✅ **Bacs de rétention installés** : Bacs métalliques sous les fûts HAG - ✅ **Organisation du stockage** : Bidons HAG regroupés et organisés - ✅

Conformité réglementaire : Respect des obligations de rétention - ✅ **Prévention pollution** : Protection du sol contre les écoulements

Impact sur le risque : - **Risque initial :** ÉLEVÉ (Score 12/25) - **Risque résiduel :** FAIBLE (Score 3/25) - **Réduction :** -75% du niveau de risque

---

3. MISE À JOUR DE L'ÉVALUATION DES RISQUES

3.1 Nouveaux scores de risque

Zone	Risque	Score initial	Score actuel	Évolution
Atelier	Stockage inflammable sous tableau	20/25 (CRITIQUE)	6/25 (MODÉRÉ)	✅ -70%
Stockage	Absence bacs de rétention	12/25 (ÉLEVÉ)	3/25 (FAIBLE)	✅ -75%
Extérieur	Équipement électrique au sol	25/25 (VITAL)	25/25 (VITAL)	⏳ Inchangé

3.2 Impact global sur la sécurité

Statistiques mises à jour : - **Risques VITAUX :** 1 (inchangé) - **Risques CRITIQUES :** 0 (-1) ✅ - **Risques ÉLEVÉS :** 2 (-1) ✅ - **Risques MODÉRÉS :** 2 (+1) - **Risques FAIBLES :** 1 (+1)

Amélioration globale : -45% du niveau de risque moyen

---

4. ACTIONS RESTANTES PRIORITAIRES

4.1 Action VITALE restante

🚨 SÉCURISATION ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE AU SOL

- **Priorité :** VITALE (Score 25/25)
- **Délai :** URGENT - 24h maximum

- **Action :**
- Coupure immédiate de l'alimentation
- Intervention électricien qualifié
- Installation support étanche IP65

4.2 Actions complémentaires recommandées

Moyen terme (1-2 mois) :

1. **Armoire sécurité coupe-feu** pour stockage inflammables
2. **Acquisition DAE** + formation 2 personnes
3. **Formation incendie** équipe (recyclage)

---

5. FÉLICITATIONS ET RECOMMANDATIONS

5.1 Points positifs à souligner

Réactivité exemplaire : - Mise en œuvre en 48h des actions prioritaires - Respect des recommandations techniques - Initiative dans le choix des équipements

Qualité des réalisations : - Bacs de rétention conformes et adaptés - Organisation logique du stockage - Amélioration significative de la sécurité

5.2 Recommandations pour la suite

1. **Finaliser l'action VITALE** : Sécurisation équipement électrique
2. **Maintenir les bonnes pratiques** : Surveillance régulière des zones améliorées
3. **Planifier les actions moyen terme** : DAE et formations

---

6. MISE À JOUR DU DOCUMENT UNIQUE

6.1 Fiches de risque à modifier

Fiche 15 : Risque électrique - Équipement au sol

- **Statut :** Inchangé - Action restante
- **Priorité :** VITALE

Fiche 16 : Stockage inflammable - Proximité électrique

- **Statut :** ✅ RÉSOLU
- **Nouveau score :** 6/25 (MODÉRÉ)
- **Mesures réalisées :** Déplacement bidons, distance sécurité respectée

Fiche 17 : Pollution - Absence rétention

- **Statut :** ✅ RÉSOLU
- **Nouveau score :** 3/25 (FAIBLE)
- **Mesures réalisées :** Bacs de rétention installés

6.2 Sections DU à mettre à jour

- **Section 4.2 :** Réévaluation scores de risque
- **Section 6.1 :** Mise à jour mesures de prévention réalisées
- **Section 9 :** Actualisation du plan d'action

---

7. PROCHAINES ÉCHÉANCES

7.1 Actions immédiates (< 24h)

- [ ] **URGENT :** Sécurisation équipement électrique au sol

7.2 Suivi recommandé (1 mois)

- [ ] Contrôle maintien des améliorations réalisées
- [ ] Avancement acquisition DAE
- [ ] Planification formation incendie

7.3 Prochaine visite de suivi

- **Date proposée :** Août 2025
- **Objectif :** Vérification finalisation action VITALE + bilan global

---

Bravo à Sam pour cette réactivité exemplaire et la qualité des améliorations réalisées !

Document de suivi établi le 11 juillet 2025
SECURE - Conseil en Sécurité
David Museur - Consultant Expert